

Info-Travaux : Parc des Neiges Sud

Date: 6 juillet au 12 juillet 2025

Travaux en semaine :

- Terrassement : Principale Sud, Principale Nord, Laydown, Accès Principale Branches J, ET40, I, KT68 et L
- Dynamitage : Branche K, L-T24, L-T26, ET40 et FT48
- Installation du plan de béton

Règles de sécurité:

- **Respecter les limites de vitesse de 30 KM/h en tout temps.**
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.








Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boutefeu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)





LÉGENDE



Préparé par : SB

Rev. : 00