

Info-Travaux : Parc des Neiges Sud

Date: 29 juin au 5 juillet 2025

Travaux en semaine :

- Terrassement : Principale Sud, Principale Nord, Laydown, Branches J, ET40, I, F et L
- Dynamitage : Branche K, L-T24, L-T26, ET40, FT48 et Principale Nord
- Installation du plan de béton
- Weekend du 28-29 juin : Le chemin 431 sera barré. Le chemin Principale Nord sera utilisé pour circuler

Règles de sécurité:

- **Respecter les limites de vitesse de 30 KM/h en tout temps.**
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)



PARCS ÉOLIENS
de la Seigneurie de Beauré
Des Neiges – Secteur sud



PROJET DES NEIGES SUD

LÉGENDE

-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

