

Info-Travaux : Parc des Neiges Sud

Date: 1^{er} février au 7 février 2026

Travaux en semaine :

- Déboisement : Branche A
- Transport de pierre entre la branche F et l'aire d'entrepreneur
- Dénéigement des chemins d'accès
- Travaux de montage, d'entretien et de déneigement à l'aire d'entrepreneur

Entraves en chantier : Chemin du perdu est fermé aux villégiateurs. Détour par la Principale Sud et Principale Nord

Règles de sécurité:

- **Respecter les limites de vitesse de 30 KM/h en tout temps.**
- Prêter attention aux zones où du travail est en cours.
- Garder une distance de sécurité avec les équipements.
- Respecter la signalisation et les agents présents sur le site.
- Ne pas se déplacer dans une zone de travail sans avertir au préalable le contremaître.
- Avoir un contact bidirectionnel positif avec les opérateurs des équipements.

Procédure de dynamitage :

- Signal sonore : 12 petits coups d'avertisseur à une seconde d'intervalle
- Pause de 30 secondes
- Mise à feu
- 1 grand coup de 15 secondes d'avertisseur
- Confirmation par le boute-feu que le sautage a été initié
- Libération du périmètre d'exclusion (zone de tir)



Des Neiges – Secteur sud





BORALEX

PROJET DES NEIGES SUD

LÉGENDE

-  Déboisement
-  Dynamitage
-  Terrassement
-  Fondations
-  Réseau Collecteur
-  Montage
-  Autres

Date : 1/30/2026

Préparé par : SB

Ref. : DNS_Info-Travaux

Rev. : 00

